

公路水运工程检验检测机构基桩完整性复核比对试验评价结果

序号	比对编号	机构名称	得分	存在主要问题	能力评价
1	BD05	青岛交通工程监理咨询有限公司试验检测中心	92	1. 报告中未明确缺陷类型。 2. 记录表中“第 x 页，共 x 页”未填写。	满意
2	BD10	德州市公路工程总公司中心试验室	98	—	满意
3	—	胶州市交通工程试验检测中心	未参加	—	不满意
4	BD13	山东高速工程项目管理有限公司试验检测中心	87	缺陷位置判定错误	满意
5	BD03	山东九强集团有限公司中心试验室	97	1. 记录表中空白处未杠去。 2. 报告中人员证书未体现桥隧证书编号。	满意
6	BD02	中石化胜利建设工程有限公司中心试验室	66	1. 完整性等级错误（IV类桩判为Ⅱ类桩）。 2. 报告中波速书写为 4683m/s，明显错误。 3. 记录表中“第 x 页，共 x 页”为打印。 3. 记录表中空白处未杠去 5. 报告格式不规范，未按编制导则要求进行编制。	不满意
7	BD19	山东万泰工程咨询有限公司	98	记录表中“第 x 页，共 x 页”未填写。	满意
8	BD27	中建八一试验检测中心	98	1. 记录表中仪器设备缺少钢卷尺。 2. 报告结论描述为“距桩顶 0.37m 处缩径类普通缺陷”，描述不规范。	满意
9	BD11	山东华潍工程监理咨询有限公司	96	报告中人员证书未体现桥隧证书编号。	满意
10	BD18	华安检测集团有限公司	97	记录表填写不完整，签字区信息错误（误写为“检测、审核、批准”）。	满意
11	BD23	山东省南方路桥检测有限公司	93	操作过程中未量取传感器安装位置	满意
12	BD08	山东格瑞特交通科技有限公司	96	报告中结论描述为“距桩顶 0.35m 处缩径类普通缺陷”，描述不规范。	满意
13	BD04	山东德衡达工程咨询有限公司	96	记录表中空白处未杠去。	满意

序号	比对编号	机构名称	得分	存在主要问题	能力评价
14	BD12	山东临沂交通工程咨询监理有限公司	97	记录表中“第 x 页，共 x 页”未填写。	满意
15	BD17	山东金奥达检验检测有限公司	60	1. 完整性等级错误（Ⅱ类桩判为Ⅰ类桩）。 2. 记录表中空白处未杠去，无记录人签字区。	不满意
16	BD22	山东省昆仑路桥工程有限公司中心试验室	93	报告中波速书写错误（170m/s 应为 1700m/s）”，Ⅱ类桩书写为“二类桩”。	满意
17	BD16	山东中坚工程质量检测有限公司	99	—	满意
18	BD309	山东鹏程路桥集团有限公司中心试验室	98	—	满意
19	BD07	山东恒合工程质量检测有限公司	97	报告中结果汇总表缺陷位置为 0.36 米，检测结论中缺陷位置为 0.39 米，前后不一致。	满意
20	BD26	山东宏昌路桥集团有限公司中心试验室	97	记录表中空白处未杠去，“第 x 页，共 x 页”未填写。	满意
21	BD015	山东路科工程检测有限公司	95	—	满意
22	BD21	山东方正公路工程监理咨询有限公司中心试验室	89	1. 记录与报告中波速取值不一致； 2. 记录中“第 x 页，共 x 页”为打印。	满意
23	BD25	中铁十四局集团第二工程有限公司测试中心	86	1. 报告格式不规范，未按编制导则要求进行编制。 2. 记录表签字区不规范，无记录人签字区。	满意
24	BD20	莱州市交通工程试验检测中心	96	记录表签字区不规范，误写为“检测、审核、批准”	满意
25	BD24	山东沂蒙交通发展集团有限公司中心试验室	97	记录与报告桩身波速取值不一致。	满意
26	BD06	烟台港通工程检测有限公司	98	—	满意
27	BD01	山东省公路工程技术研究中心有限公司/中化学交通建设集团有限公司试验检测中心	89	1. 信号一致性较差。 2. 记录表中“第 x 页，共 x 页”为打印，未手写，空白处未杠去。	满意
28	BD14	中铁十局集团有限公司试验检测中心（山东铁工科技有限公司）	98	记录表签字区不规范，无记录人签字区。	满意