

附件：

公路水运工程质量检测机构资质审批专家技术评审结果（2026 年第 4 批）

序号	机构名称	申请资质等级	申请类别	技术评审方式	人员配备情况	主要仪器设备情况	检测场所、环境条件情况	检测参数情况	质量保证体系情况	专家意见	专家意见说明
1	山东高速交通建设集团有限公司	公路工程-乙级	延续审批	现场核查	满足	满足	满足	满足	满足	建议通过	
2	中铁十四局集团第四工程有限公司	公路工程-乙级	资质审批	书面审查	满足	满足	满足	满足	不满足	建议不通过	详见具体问题描述
3	舜泰检测科技集团有限公司	公路工程-乙级	延续审批	书面审查	满足	不满足	满足	不满足	不满足	建议不通过	详见具体问题描述
4	青岛方圆建设工程质量检测有限公司	公路工程-丙级	延续审批	书面审查	满足	不满足	满足	满足	不满足	建议不通过	详见具体问题描述
5	山东格瑞特公路工程有限公司	公路工程-乙级	延续审批	现场核查	满足	满足	满足	满足	满足	建议通过	
6	临朐正信工程质量检测有限公司	公路工程-乙级	资质审批	现场核查	满足	满足	满足	满足	满足	建议通过	

中铁十四局集团第四工程有限公司“不符合”项问题描述

1. 原始记录和检测报告：不规范原始记录、检测报告共 8 份，其中第 3、4 种情形均大于等于 3 份。

1.1 不规范情形 3：原始记录或报告中主要仪器设备及编号、试验条件、样品抽取或测点布设等关键信息不全，且导致试验结果无法复现、追溯的，或导致检测结论不准确的检测报告 3 份。

具体报告为：(1) 土工击实试验检测报告（报告编号：BG-202407-TGJ-LS2b-001）；(2) 填料试验检测报告（记录编号：JL-202506-KFJ-LS2b-015）；(3) 路面厚度试验检测报告（记录编号：JL-202506-JHD-LS2b-002）。

1.2 不规范情形 4：未严格按相关标准规范要求的步骤进行检验检测，且对试验结果产生影响的原始记录、检测报告 3 份。

具体报告为：(1) 岩石试验检测报告（报告编号：BG-S1-202407-YSJ-001）；(2) 钢筋原材试验检测报告（报告编号：BG-S1-202504-GJJ-014）；(3) 地基承载力试验检测报告（报告编号：BG-S1-202411-DCZ-028）。

1.3 不规范情形 5：原始记录和报告信息不一致的报告报告 2 份。

具体报告为：(1) 粗集料试验检测报告（报告编号：BG-202506-CJL-LS2b-035）；(2) 沥青混合料试验检测报告（报告编号：BG-202507-ZMHL-LS2b-002）。

舜泰检测科技集团有限公司“不符合”项问题描述

1. 主要仪器设备: 存在 4 台主要仪器设备配置不满足资质等级条件规定的参数检测要求; 存在 16 台仪器设备未有效校准, 仪器设备有效检定/校准率 85.7%, 不符合 $\geq 95\%$ 要求。

2. 必选参数等级要求 112 个, 确认参数 108 个, 必选参数确认率 96.4%, 不符合公路工程-乙级资质等级条件要求。

3. 原始记录和检测报告: 不规范原始记录、检测报告共 16 份, 其中第 3、4、5 种情形均大于等于 3 份, 且各种情形报告总数大于等于 10 份。

3.1 不规范情形 3: 原始记录或报告中主要仪器设备及编号、试验条件、样品抽取或测点布设等关键信息不全, 且导致试验结果无法复现、追溯的, 或导致检测结论不准确的检测报告 6 份。

具体报告为: (1) 水泥检测报告 (报告编号: NO. SZBG-2026-SN0001); (2) 混凝土拌合用水检测报告 (报告编号: NO. SZBG-2026-WT0001); (3) 道路石油沥青检测报告 (报告编号: NO. SZBG-2025-LQ0015); (4) 掺和料粉煤灰检测报告 (报告编号: NO. SZBG-2026-FMH0001); (5) 沥青含量 (离心法) 检测报告 (报告编号: NO. SZBG-2025-LQL0047); (6) 乳化沥青检测报告 (报告编号: NO. SZBG-2025-LQ0020)。

3.2 不规范情形 4: 未严格按相关标准规范要求的步骤进行检验检测, 且对试验结果产生影响的原始记录、检测报告 7 份。

具体报告为: (1) 土检测报告 (报告编号: NO. SZBG-2025-TG0001); (2) 石屑检测报告 (报告编号: NO. SZBG-2025-SS0018); (3) 岩石试验报告 (报告编号: NO. SZBG-2026-YS0001); (4) 砂浆立方体检测报告 (报告编号: NO. SZBG-2026-SY0001); (5) 混凝土防冻泵送剂检测报告 (报告编号: NO. SZBG-2025Z-WJJ0007); (6) 5%水泥稳定碎石无侧限抗压强度检测报告 (报告编号: NO. SZBG-2025-JHL0201); (7) 回弹法测混凝土抗压强度检测报告 (报告编号: NO. SZBG-2026-021)。

3.3 不规范情形 5: 原始记录和报告信息不一致的报告共 3 份。

具体报告为: (1) 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋检测报告 (报告编号: NO. SZBG-2026-GJ0006); (2) 路基路面 (含交安) 检测报告 (报告编号: NO. GLBG-2025-004); (3) 矿粉检测报告 (报告编号: NO. SZBG-2026-KF0001)。

青岛方圆建设工程质量检测有限公司“不符合”项问题描述

1. 主要仪器设备：存在 10 台仪器设备未有效校准，仪器设备有效检定/校准率 90.9%，不符合 $\geq 95\%$ 要求。

2. 原始记录和检测报告：不规范原始记录、检测报告共 8 份，其中第 3 种情形均大于等于 3 份。

2.1 不规范情形 3：原始记录或报告中主要仪器设备及编号、试验条件、样品抽取或测点布设等关键信息不全，且导致试验结果无法复现、追溯的，或导致检测结论不准确的检测报告 5 份。

具体报告为：(1) 粗集料检测报告（报告编号：BG-2025-CJL-0025）；(2) 填料检测报告（报告编号：BG-2025-KFJ-0005）；(3) 水泥检测报告（报告编号：BG-2025-SNJ-0007）；(4) 掺合料检测报告（报告编号：BG-2025-FMH-0008）；(5) 无机结合料稳定材料检测报告（报告编号：BG-2025-JLC-0004）。

2.2 不规范情形 4：未严格按相关标准规范要求的步骤进行检验检测，且对试验结果产生影响的原始记录、检测报告 2 份。

具体报告为：(1) 混凝土强度检测报告（报告编号：BG-2025-JGT-0001）；(2) 细集料检测报告（报告编号：BG-2025-CJL-0026）。

2.3 不规范情形 5：原始记录和报告信息不一致的报告共 1 份。

具体报告为：(1) 沥青检测报告（报告编号：BG-2025-LQJ-0003）。